

АНАЛИЗ

выполнения мероприятий муниципальной программы «комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района «Ульяновский район» за 2015 год.

№ п/п	Наименование мероприятий	Планировалось выделить средств, тыс. руб.	Выделено фактически, тыс. руб	% выполнения	Объекты, мероприятия
1.	Подготовка проектно-сметной документации для строительства газовых сетей	300,0	204,8	68	Проектные и изыскательские работы по Храму
2.	Перенос газовой котельной с. Дудоровский (больница) в с. Ульяновово (подготовка ПСД)	300,0	468,1	156	Ремонт котельной ДК, капитальный ремонт теплотрасс, перевооружение котельной ЦРБ, промывка котлов заречной газовой котельной
3.	Обслуживание сетей газоснабжения на территории муниципального образования	500,0	1023,0	204	
4.	Обеспечение коммунальной инфраструктурой выделяемых под строительство земельных участков, в том числе выделяемых по программе оказания помощи многодетным семьям	130,0	-	-	-
5.	Страхование опасных производственных объектов	150,0	95,1	63	Страхование газового хозяйства, котельных и ГТС, взносы за аварийно-спасательные работы
6.	Ремонт и реконструкция узлов учета газа	260,0	23,1	9	
7.	Ремонт муниципальной общественной бани (с. Ульяновово»)	100,0	160,9	160	С. Ульяновово
8.	Содержание муниципальной общественной бани (с. Ульяновово)	515,0	639,9	124	с. Ульяновово

9.	Ремонт муниципального жилья	200,0	162,9	81	Ремонт муниципального жилья в с. Ульяново и взносы в фонд капитального ремонта жилья
10.	Выявление и постановка на кадастровый учет бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры	50,0	-	-	-
11.	Мероприятия в рамках областной программы «Чистая вода»:				
11.1.	Ремонт и реконструкция водопроводных сетей.	825,0	2611,950	317	д. Фурсово, в том числе за счет районного бюджета 261,2 тыс. руб
11.2.	Изготовление ПСД	10,0	-	-	
11.3.	Строительство очистных сооружений	10,0	13,2	132	Проверка смет по строительству водопроводов в д. Фурсово и с. Дудоровский (ул. Горького) Канализация в с. Ульяново
11.4.	Ремонт водопроводной сети с. Ульяново	140,0	6,1	4	
		320,0	149,0		Ремонт водопровода с. Ульяново, ул. Первомайская, ул. Б. Советская
12.	Строительство газопроводов	200,0	-	-	-
	ВСЕГО	3800,0	5395,1	141	Процент выполнения с учетом поступлений денежных средств из областного бюджета

И.о. начальника отдела ЖКХ, архитектуры

М.А. Кашавкина